

**स्वच्छ विद्यालय शौचालयों के लिए निगरानी प्रारूप (यथा 25 जुलाई 2015)**

**Monitoring Format for Swachh Vidyalaya Toilets (as on July 25, 2015)**

संगठन का नाम/Name of organization: आईडीबीआई बैंक/ IDBI Bank

क्र. सं. Sr. No.	विद्यालयों की सं. No. of Schools	शौचालयों की सं. No. of toilets
1.	निर्माण किए जाने वाले शौचालयों की सं. No. of toilets taken up for construction:	124 213
2.	कुल अनुमानित राशि/ Total estimated amount (in Lakhs):	₹./Rs. 379.84
3.	यथा दिनांक को मंजूर की गई राशि Amount sanctioned as on date (लाख में/ in Lakhs):	यथा 25 जुलाई 2015 को ₹. 400.00 Rs. 400.00 as on July 25, 2015
4.	शौचालयों की सं. जहां कार्य शुरू हो गया है No. of toilets where work initiated:	0
5.	शौचालयों की सं. जहां कार्य पूरा हो गया है No. of toilets where work is completed:	212
6.	चालू कार्य की स्थिति/Status of work in progress:	1

कार्य का विवरण/ Details of Work	यथा 25 जुलाई 2015 को स्थिति / Status as on July 25, 2015	कार्य पूरा होने की संभावित तारीख/ Likely date of completion
आधार स्तर/ Foundation level	0	लागू नहीं/ NA
प्लिंथ स्तर/ Plinth Level	0	लागू नहीं/ NA
छत/ Roof	1	30/07/2015
फ्लोरिंग और सामान की संस्थापना Flooring and installation of items	0	लागू नहीं/ NA
पानी का कनेक्शन/ Water Connection	0	लागू नहीं/ NA

7. टिप्पणी, यदि कोई हो/ Remarks, if any: शून्य/ Nil